



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา โทร ๐-๕๔๔๒-๘๘๒๙ ต่อ ๖

ที่ พย ๕๔๓๐๒/๓๘๑

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

ตามที่ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและควบคุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสรุปผลการดำเนินการด้านพัสดุ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เงินยืมขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรฤทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....

.....

(นางรสสุคนธ์ อุตระพงษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

- เห็นควรพิจารณา.....

.....

(นายสมบุญณ์ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

“ขงูโต เสงูโธ ขงูสเสงู”

“คู่อี่คี่กตขได้ เเวงคู่อี่ประเสงูโธ”

สรุปผลการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
 ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ (รวม)	จำนวนเงิน (รวม)	ดำเนินการเบิกจ่าย		ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)					จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
				โครงการ	จำนวนเงิน	รอ ประกาศ	ระหว่าง ประกาศ	รอลงนาม ในสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง หรือส่งมอบ	รอการ เบิกจ่าย		
๑	<u>ค่าครุภัณฑ์</u> ตามเทศบัญญัติ ปี ๖๓	๑๒	๑,๘๓๕,๓๗๐.๐๐	๓	๕๖๒,๐๐๐.๐๐	๙	-	-	-	-	๑,๒๗๓,๓๗๐.๐๐	
	รวม	๑๒	๑,๘๓๕,๓๗๐.๐๐	๓	๕๖๒,๐๐๐.๐๐	๙	-	-	-	-	๑,๒๗๓,๓๗๐.๐๐	
๑	<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ตามเทศบัญญัติ ปี ๖๓	๕	๑,๖๒๘,๑๐๕.๐๐	๓	๔๒๕,๐๙๕.๐๐	๑	-	-	๑	-	๑,๒๐๓,๐๑๐.๐๐	
๒	ตามเงินสะสม ปี ๖๓	๒๑	๖,๖๕๒,๘๗๓.๐๐	๘	๒,๑๗๐,๔๕๓.๕๗	๗	-	-	๖	-	๔,๔๘๒,๔๑๙.๔๓	
	รวม	๒๖	๘,๒๘๐,๙๗๘.๐๐	๑๑	๒,๕๙๕,๕๔๘.๕๗	๘	-	-	๗		๕,๖๘๕,๔๒๙.๔๓	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสาวรฤทัย ต๊ะมาธง)
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๖ ชุด	ครุภัณฑ์กีฬา และนันทนาการ	๔๙๒,๙๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๓	๑๑ มี.ค.๖๓	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย.๖๓	๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒	เครื่องพ่นหมอกควัน	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๕๕,๐๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๔๒/๒๕๖๓	๒๘ ก.พ.๖๓	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๖ มี.ค.๖๓	๔,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๓	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	สายส่งน้ำดับเพลิง	ครุภัณฑ์ ดับเพลิง	๑๕,๐๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๕๕/๒๕๖๓	๑๐ มี.ค.๖๓	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐ เม.ย.๖๓	-	เบิกจ่ายแล้ว
๕	เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน ๑๐ เครื่อง เครื่องละ ๖๙๐ บาท	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๖,๙๐๐.๐๐						๖,๙๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	หัดลมอุตสาหกรรม ขนาดบัต ๒๔ นิ้ว แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๓ ชุด ชุด ๆ ละ ๔,๘๙๐ บาท	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๑๑๒,๔๗๐.๐๐						๑๑๒,๔๗๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐						๒๐,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๔,๘๐๐.๐๐						๔,๘๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ



ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๙	เครื่องเสียงสำหรับงานประชุม จำนวน ๑ ชุด	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	๒๒,๐๐๐.๐๐						๒๒,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	ชุดหอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสายประกอบด้วยปากออร์นพร้อมยูนิต สายไฟแอมป์ขยาย ไมโครโฟน พร้อมติดตั้ง สำหรับหมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	๗๘,๐๐๐.๐๐						๗๘,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๒.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์ การเกษตร	๑๓,๘๐๐.๐๐						๑๓,๘๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	เครื่องวัดอุณหภูมิผิวหนังด้วยคลื่นอินฟราเรด (เครื่องเทอร์โมสแกน) ชนิดมือถือ จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	๑๐,๕๐๐.๐๐						๑๐,๕๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวมเงินทั้งสิ้น		๑,๘๓๕,๓๗๐.๐๐				๕๖๒,๐๐๐.๐๐		๑,๒๗๓,๓๗๐.๐๐	

สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
 ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยลึก- สุดเขต หมู่ที่ ๗ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๒๒๘,๖๐๐.๐๐	๙/๒๕๖๓	๖ มี.ค.๖๓	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๕ เม.ย.๖๓	๑๖,๖๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๒๐,๕๗๔.๐๐						๒๐,๕๗๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๙,๑๔๔.๐๐	-	-	-	-	-	๙,๑๔๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้านนายขาว อุตตะมา หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๗๒๔,๒๐๐.๐๐	๑๘/๒๕๖๓	๒ เม.ย.๖๓	๔๗๘,๐๐๐.๐๐			๗๒๔,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างประกาศ เชิญชวน (e-bidding)
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๖๕,๑๗๘.๐๐						๖๕,๑๗๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๒๘,๙๖๘.๐๐						๒๘,๙๖๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสเรียงกระสอบปูนทราย)	เคหะชุมชน	๑๕๒,๔๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๓	๓ มี.ค.๖๓	๑๕๒,๓๙๕.๐๐	๑๕๒,๓๙๕.๐๐	๒๗ มี.ค.๖๓	๕.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	บริเวณทิศใต้สะพานบ้านป่าตึงเหนือ หมู่ที่ ๘ ต.แม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๑๓,๗๑๖.๐๐						๑๓,๗๑๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๖,๐๙๖.๐๐						๖,๐๙๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสเรียงกระสอบปูนทราย)	เคหะชุมชน	๖๕,๓๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๓	๑๐ มี.ค.๖๓	๖๐,๗๐๐.๐๐	๖๐,๗๐๐.๐๐	๑๕ เม.ย.๖๓	๔,๖๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	บริเวณหน้าบ้านนายสง อุดจินา หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๕,๘๗๘.๐๐						๕,๘๗๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๒,๖๑๒.๐๐						๒,๖๑๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงาน เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	บริหารงานทั่วไป	๒๗๐,๓๐๐.๐๐						๒๗๐,๓๐๐.๐๐	



ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๒๔,๓๒๗.๐๐						๒๔,๓๒๗.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๑๐,๘๑๒.๐๐						๑๐,๘๑๒.๐๐	
			๑,๖๒๘,๑๐๕.๐๐				๔๒๕,๐๙๕.๐๐		๑,๒๐๓,๐๑๐.๐๐	

สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓



ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภท ครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวังแก้วเคาะ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๑,๔๓๕,๒๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๓	๒๖ ก.พ.๖๓	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ เม.ย.๖๓	๔๕๕,๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๑๒๙,๑๖๘.๐๐						๑๒๙,๑๖๘.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๕๗,๔๐๘.๐๐	-	-	-	-	-	๕๗,๔๐๘.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย บ้านครุอยู่-ศาลเจ้าบ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๒๔๕,๗๐๐.๐๐	๑๔/๒๕๖๓	๒๔ มี.ค.๖๓	๒๓๗,๐๐๐.๐๐			๒๔๕,๗๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๒๒,๑๑๓.๐๐						๒๒,๑๑๓.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๙,๘๒๘.๐๐	-	-	-	-	-	๙,๘๒๘.๐๐	
๓	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเลียบลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๖๓๗,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๓	๒๘ ก.พ.๖๓	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๓ เม.ย.๖๓	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๕๗,๓๓๐.๐๐						๕๗,๓๓๐.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๒๕,๔๘๐.๐๐	-	-	-	-	-	๒๕,๔๘๐.๐๐	
๔	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเลียบลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๒๘๘,๒๐๐.๐๐	๑๖/๒๕๖๓	๒ เม.ย.๖๓	๒๗๘,๙๐๐.๐๐			๒๘๘,๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๒๕,๙๓๘.๐๐						๒๕,๙๓๘.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๑๑,๕๒๘.๐๐	-	-	-	-	-	๑๑,๕๒๘.๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ต่อเติมไม้ยูคาลิปตัสเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณนา นายศรี นายยัน หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๓๓๒,๕๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๓	๓ มี.ค.๖๓	๓๒๑,๐๒๓.๐๐	๓๒๑,๐๒๓.๐๐	๓ เม.ย.๖๓	๑๑,๔๗๗.๐๐	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่สัญญา	สัญญาลงวันที่	วงเงินลงนามในสัญญา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	วันเดือนปีที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๒๙,๙๒๕.๐๐						๒๙,๙๒๕.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๑๓,๓๐๐.๐๐						๑๓,๓๐๐.๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงลานจอดรถด้วยหินคลุกและ ดินถมป่าสุสานบ้านสันตันมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๙๒,๘๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๓	๒๘ ก.พ.๖๓	๘๖,๕๓๒.๐๔	๘๖,๕๓๒.๐๔	๑๓ มี.ค.๖๓	๖,๒๖๗.๙๖	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๘,๓๕๒.๐๐						๘,๓๕๒.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๓,๗๑๒.๐๐						๓,๗๑๒.๐๐	
๗	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายทางเข้าโรงเรียน บ้านป่าตึง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๑๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๗/๒๕๖๓	๒ เม.ย.๖๓	๑๑๖,๔๐๐.๐๐			๑๑๖,๕๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๑๐,๔๘๕.๐๐						๑๐,๔๘๕.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๔,๖๖๐.๐๐						๔,๖๖๐.๐๐	
๘	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้าน สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๙/๒๕๖๓	๙ เม.ย.๖๓	๒๖๔,๘๐๐.๐๐			๒๗๔,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๒๔,๖๖๐.๐๐						๒๔,๖๖๐.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๑๐,๙๖๐.๐๐						๑๐,๙๖๐.๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอสะพาน หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๒๑,๑๐๐.๐๐	๑๓/๒๕๖๓	๑๙ มี.ค.๖๓	๒๐,๖๐๐.๐๐	๒๐,๖๐๐.๐๐	๒๐ เม.ย.๖๓	๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๑,๘๙๙.๐๐						๑,๘๙๙.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๘๔๔.๐๐						๘๔๔.๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๓๒,๓๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๓	๑๙ มี.ค.๖๓	๓๑,๐๐๐.๐๐			๓๒,๓๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๒,๙๐๗.๐๐						๒,๙๐๗.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๑,๒๙๒.๐๐						๑,๒๙๒.๐๐	

๒๑

๒๓

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่สัญญา	สัญญาลงวันที่	วงเงินลงนามในสัญญา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	วันเดือนปีที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำถนน คสล. สายบวกเก้าฮ้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ใจ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๕๕,๘๐๐.๐๐	๑๕/๒๕๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๓	๕๓,๐๐๐.๐๐			๕๕,๘๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๑๒	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส เรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณ นานายส่วย เขื่อนเมืองพาน หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๖๐,๕๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	๑๑ มี.ค. ๖๓	๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	๓ เม.ย. ๖๓	๑,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลง หินคลุก สายข้าง ทต.รวมใจพัฒนา ทิศตะวันออก หมู่ที่ ๔ ตำบล แม่ใจ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑๑๘,๘๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๓	๔ มี.ค. ๖๓	๑๑๑,๐๑๔.๐๐	๑๑๑,๐๑๔.๐๐	๓ เม.ย. ๖๓	๗,๗๘๖.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลง หินคลุกสายหุงก้านันปิด หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑๖๐,๖๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๓	๕ ก.พ. ๖๓	๑๔๕,๒๘๔.๕๓	๑๔๕,๒๘๔.๕๓	๔ มี.ค. ๖๓	๑๕,๓๑๕.๔๗	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ซอย ๔) หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ใจปง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑๑๘,๗๐๐.๐๐						๑๑๘,๗๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
									๑๐,๖๘๓.๐๐	
									๔,๗๔๘.๐๐	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภท ครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูลำเหมือง สาธารณะสายข้างบ้านนายสิงห์ ปาดี หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	เคหะชุมชน	๔๒๘,๒๐๐.๐๐						๔๒๘,๒๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๓๘,๕๓๖.๐๐						๓๘,๕๓๖.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๑๗,๑๒๘.๐๐						๑๗,๑๒๘.๐๐	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายศาลเจ้าบ้าน - บ้านครูอยู่ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	เคหะชุมชน	๘๖๖,๖๐๐.๐๐						๘๖๖,๖๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๗๗,๙๙๔.๐๐						๗๗,๙๙๔.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๓๔,๖๖๔.๐๐						๓๔,๖๖๔.๐๐	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บายวากเกี้ยว หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	เคหะชุมชน	๔๘๓,๕๐๐.๐๐						๔๘๓,๕๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๔๓,๕๑๕.๐๐						๔๓,๕๑๕.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๑๙,๓๔๐.๐๐						๑๙,๓๔๐.๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายข้างบ้านนายเตียง อุตตะมา หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	เคหะชุมชน	๕๗,๑๐๐.๐๐						๕๗,๑๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๕,๑๓๙.๐๐						๕,๑๓๙.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๒,๒๘๔.๐๐						๒,๒๘๔.๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายชาติ ยาสมุทร หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๓๘,๒๐๐.๐๐						๓๘,๒๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่สัญญา	สัญญาลงวันที่	วงเงินลงนามในสัญญา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	วันเดือนปีที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๓,๔๓๘.๐๐						๓,๔๓๘.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๑,๕๒๘.๐๐						๑,๕๒๘.๐๐	
๒๑	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทางเข้าฉาปนสถาน ด้านทิศใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๒๔,๒๐๐.๐๐						๒๔,๒๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๒,๑๗๘.๐๐						๒,๑๗๘.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๙๖๘.๐๐						๙๖๘.๐๐	
			๖,๖๕๒,๘๗๓.๐๐				๒,๑๗๐,๔๕๓.๕๗		๔,๔๘๒,๔๑๙.๔๓	

