

สรุปผลการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒


ที่	รายการ	จำนวน โครงการ (รวม)	จำนวนเงิน (รวม)	ดำเนินการเบิกจ่าย		ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)					จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
				โครงการ	จำนวนเงิน	รอ ประกาศ	ระหว่าง ประกาศ	รอลงนาม ในสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง หรือส่งมอบ	รอการ เบิกจ่าย		
	<b>ค่าครุภัณฑ์</b>											
๑	ตามเทศบัญญัติ ปี ๖๒	๓	๒๔,๒๐๐.๐๐	๒.๐๐	๑๒,๘๘๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑๑,๓๒๐.๐๐	
	<b>รวม</b>	<b>๓</b>	<b>๒๔,๒๐๐.๐๐</b>	<b>๒.๐๐</b>	<b>๑๒,๘๘๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๑,๓๒๐.๐๐</b>	
	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>											
๑	ตามเทศบัญญัติ ปี ๖๒	๑๕	๒,๗๕๑,๐๖๖.๐๐	-	-	-	-	-	-	-	๒,๗๕๑,๐๖๖.๐๐	
	<b>รวม</b>	<b>๑๕</b>	<b>๒,๗๕๑,๐๖๖.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒,๗๕๑,๐๖๖.๐๐</b>	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นางสาววรฤทัย ต๊ะมาธง)  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  
 ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ขนาด ๒ บาน) (มอก.)	ครุภัณฑ์	๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๘/๒๕๖๒	๒๑ ม.ค. ๖๒	๑๐,๗๘๐.๐๐	๑๐,๗๘๐.๐๐	๒๓ ม.ค. ๖๒	๒๒๐.๐๐
	จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท (สำนักปลัดเทศบาล)	สำนักงาน							
๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ขนาด ๒ บาน) (มอก.)	ครุภัณฑ์	๑๑,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑๑,๐๐๐.๐๐
	จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท (กองคลัง)	สำนักงาน							
๓	เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน ๑ ตัว (กองคลัง)	ครุภัณฑ์	๒,๒๐๐.๐๐	๒๘/๒๕๖๒	๒๑ ม.ค. ๖๒	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒๓ ม.ค. ๖๒	๑๐๐.๐๐
		สำนักงาน							
	รวมเงินทั้งสิ้น		๒๔,๒๐๐.๐๐			๑๒,๘๘๐.๐๐	๑๒,๘๘๐.๐๐		๑๑,๓๒๐.๐๐


  
 ๓๑

สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่	สัญญา	วงเงินลงนาม	จำนวนเงิน	วันเดือนปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
				สัญญา	ลงวันที่	ในสัญญา	ที่เบิกจ่าย	ที่เบิกจ่าย		
๑	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ศพต. รวมใจพัฒนา (บ้านป่าตึง)	การศึกษา	๑๓๔,๘๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑๓๔,๘๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	การศึกษา	๑๒,๑๓๒.๐๐						๑๒,๑๓๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	การศึกษา	๕,๓๙๒.๐๐	-	-	-	-	-	๕,๓๙๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอบบ้านจัดสรร ฝั่งทุ่งนา หมู่ที่ ๑ ต. แม่ใจ	เคหะชุมชน	๓๑๒,๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๓๑๒,๓๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๒๘,๑๐๘.๐๐						๒๘,๑๐๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑๒,๔๙๒.๐๐	-	-	-	-	-	๑๒,๔๙๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบบ้านนางเนตรนภา คำป่า ถึงบ้านนางคำป้อ เปรมศรี หมู่ที่ ๖ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๘๗,๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๘๗,๑๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๗,๘๐๔.๐๐	-	-	-	-	-	๗,๘๐๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๓,๔๘๔.๐๐	-	-	-	-	-	๓,๔๘๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบวกเก้าฮ้าง หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๔๔,๕๙๔.๐๐						๔๔,๕๙๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑๙,๘๒๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑๙,๘๒๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอบบ้านนางนวล จันทร์เรือน หมู่ที่ ๗ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๙๙,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๙๙,๔๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๘,๙๕๖.๐๐						๘,๙๕๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๓,๙๗๖.๐๐	-	-	-	-	-	๓,๙๗๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ



ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่	สัญญา	วงเงินลงนาม	จำนวนเงิน	วันเดือนปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
				สัญญา	ลงวันที่	ในสัญญา	ที่เบิกจ่าย	ที่เบิกจ่าย		
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเสารแก้ว	เคหะชุมชน	๓๓,๒๐๐.๐๐						๓๓,๒๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	บุญทะนุ หมู่ที่ ๘ ต.แม่ใจ			-	-	-	-	-		
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๒,๙๘๘.๐๐						๒,๙๘๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑,๓๒๘.๐๐						๑,๓๒๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
				-	-	-	-	-		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลเจ้าบ้าน หมู่ที่ ๙	เคหะชุมชน	๑๒๓,๙๐๐.๐๐						๑๒๓,๙๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ต.แม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๑๑,๑๕๒.๐๐	-	-	-	-	-	๑๑,๑๕๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๔,๙๕๖.๐๐						๔,๙๕๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม	เคหะชุมชน	๑๓๙,๐๐๐.๐๐						๑๓๙,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสเรียงกระสอบปูนทราย)			-	-	-	-	-		
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๑๒,๕๑๐.๐๐						๑๒,๕๑๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๕,๕๖๐.๐๐						๕,๕๖๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก	เคหะชุมชน	๓๒,๔๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๓๒,๔๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	สายเชื่อมลำน้ำร่องกอก หมู่ที่ ๔ ต.แม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๒,๙๑๖.๐๐						๒,๙๑๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑,๒๙๖.๐๐	-	-	-	-	-	๑,๒๙๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงหิน	เคหะชุมชน	๓๓,๗๐๐.๐๐						๓๓,๗๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	คลุกสายหลังสหกรณ์ หมู่ที่ ๕ ต.แม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๓,๐๓๔.๐๐						๓,๐๓๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑,๓๔๘.๐๐						๑,๓๔๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่	สัญญา	วงเงินลงนาม	จำนวนเงิน	วันเดือนปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
				สัญญา	ลงวันที่	ในสัญญา	ที่เบิกจ่าย	ที่เบิกจ่าย		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายทุ่งเกี๊กว่าว ทิศตะวันออก หมู่ที่ ๘ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๒๐๗,๑๐๐.๐๐						๒๐๗,๑๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๑๘,๖๔๐.๐๐						๑๘,๖๔๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๘,๒๘๔.๐๐						๘,๒๘๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายทุ่งเกี๊วย่างเชื่อมถนนสายคันคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๙ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๗๐,๙๐๐.๐๐						๗๐,๙๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๖,๓๘๒.๐๐						๖,๓๘๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๒,๘๓๖.๐๐						๒,๘๓๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร อบต.แม่ใจ (หลังเก่า) พร้อมลานอเนกประสงค์สำหรับเป็น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	สร้างความเข้มแข็ง	๓๙๖,๙๐๐.๐๐						๓๙๖,๙๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	สร้างความเข้มแข็ง	๓๕,๗๒๐.๐๐						๓๕,๗๒๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	สร้างความเข้มแข็ง	๑๕,๘๗๖.๐๐						๑๕,๘๗๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะป่าสุสาน บ้านสันตมมีน หมู่ที่ ๔ ต.แม่ใจ	การศาสนา	๒๔๐,๘๐๐.๐๐						๒๔๐,๘๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	การศาสนา	๒๑,๖๗๒.๐๐						๒๑,๖๗๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	การศาสนา	๙,๖๓๒.๐๐						๙,๖๓๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการขุดลอกลำเหมืองส่งน้ำสายเหมืองกลาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ต.แม่ใจ	การเกษตร	๒๗,๖๐๐.๐๐						๒๗,๖๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	การเกษตร	๒,๔๘๔.๐๐						๒,๔๘๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	การเกษตร	๑,๑๐๔.๐๐	-	-	-	-	-	๑,๑๐๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
			๒,๗๕๑,๐๖๖.๐๐						๒,๗๕๑,๐๖๖.๐๐	

*(Handwritten signature)*