


สรุปผลการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ (รวม)	จำนวนเงิน (รวม)	ดำเนินการเบิกจ่าย		ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)					จำนวนเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				โครงการ	จำนวนเงิน	รอประกาศ	ระหว่างประกาศ	รอลงนามใบสัญญา	ระหว่างก่อสร้างหรือส่งมอบ	รอการเบิกจ่าย		
	ค่าครุภัณฑ์											
๑	ตามเทศบัญญัติ ปี ๖๒	๔	๒๘,๖๐๐.๐๐	๔.๐๐	๒๗,๘๖๐.๐๐	-	-	-	-	-	๗๔๐.๐๐	
	รวม	๔	๒๘,๖๐๐.๐๐	๔.๐๐	๒๗,๘๖๐.๐๐	-	-	-	-	-	๗๔๐.๐๐	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
๑	ตามเทศบัญญัติ ปี ๖๒	๑๔	๒,๖๒๕,๖๖๖.๐๐	๑๓	๒,๑๐๑,๘๐๐.๐๐	-	-	-	๑	-	๕๒๓,๘๖๖.๐๐	
๒	จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๖๒	๕	๙๘๗,๗๓๒.๐๐	๓	๔๙๑,๓๐๐.๐๐	-	-	๒	-	-	๔๙๖,๔๓๒.๐๐	
	รวม	๑๙	๓,๖๑๓,๓๙๘.๐๐	๑๖	๒,๕๙๓,๑๐๐.๐๐	-	-	๒	๑	-	๑,๐๒๐,๒๙๘.๐๐	

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(นางสาวรฤทัย ต๊ะมาธง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ขนาด ๒ บาน) (มอก.) จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท (สำนักปลัดเทศบาล)	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๑๑,๐๐๐.๐๐	๔๖/๒๕๖๒	๔ ม.ย.๖๒	๑๐,๗๘๐.๐๐	๑๐,๗๘๐.๐๐	๑๗ เม.ย.๖๒	๒๒๐.๐๐
๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ขนาด ๒ บาน) (มอก.) จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท (กองคลัง)	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๘/๒๕๖๒	๒๓ ม.ค.๖๒	๑๐,๗๘๐.๐๐	๑๐,๗๘๐.๐๐	๒๓ ม.ค.๖๒	๒๒๐.๐๐
๓	เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน ๑ ตัว (กองคลัง)	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๒,๒๐๐.๐๐	๒๘/๒๕๖๒	๒๓ ม.ค.๖๒	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒๓ ม.ค.๖๒	๑๐๐.๐๐
๔	เก้าอี้นั่งทำงาน จำนวน ๒ ตัว จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท (กองคลัง)	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๔,๔๐๐.๐๐	๔๖/๒๕๖๒	๔ ม.ย.๖๒	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๗ เม.ย.๖๒	๒๐๐.๐๐
	รวมเงินทั้งสิ้น		๒๘,๖๐๐.๐๐			๒๗,๘๖๐.๐๐	๒๗,๘๖๐.๐๐		๗๔๐.๐๐



สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่	สัญญา	วงเงินลงนาม	จำนวนเงิน	วันเดือนปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
				สัญญา	ลงวันที่	ในสัญญา	ที่เบิกจ่าย	ที่เบิกจ่าย		
๑	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ศพด. รวมใจพัฒนา (บ้านป่าตึง)	การศึกษา	๑๔๘,๔๐๐.๐๐	๑๔/๒๕๖๒	๑๕ พ.ค.๖๒	๑๔๘,๒๐๐.๐๐	-	-	๑๔๘,๔๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	การศึกษา	๑๒,๑๓๒.๐๐	-	-	-	-	-	๑๒,๑๓๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	การศึกษา	๕,๓๓๖.๐๐	-	-	-	-	-	๕,๓๓๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยบ้านจัดสรร ฝั่งทุ่งนา หมู่ที่ ๑ ต. แม่ใจ	เคหะชุมชน	๓๑๒,๓๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๒	๒๕ เม.ย.๖๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗ มี.ย.๖๒	๑๒,๓๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๒๘,๑๐๘.๐๐	-	-	-	-	-	๒๘,๑๐๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑๒,๔๙๒.๐๐	-	-	-	-	-	๑๒,๔๙๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยบ้านนางเบตรนา คำป่า ถึงบ้านนางคำป้อ เปรมศรี หมู่ที่ ๖ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๘๗,๑๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๒	๑๙ มี.ค.๖๒	๘๖,๕๐๐.๐๐	๘๖,๕๐๐.๐๐	๑ พ.ค.๖๒	๖๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๗,๘๐๔.๐๐	-	-	-	-	-	๗,๘๐๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๓,๔๘๔.๐๐	-	-	-	-	-	๓,๔๘๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบวกเกี้ยว หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	๑๖/๒๕๖๒	๑๖ พ.ค.๖๒	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๘ มี.ย.๖๒	๑,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๔๔,๕๙๔.๐๐	-	-	-	-	-	๔๔,๕๙๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑๙,๘๒๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑๙,๘๒๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยบ้านนางนวล จันทร์เรือน หมู่ที่ ๗ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๙๙,๔๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๒	๑๙ มี.ค.๖๒	๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค.๖๒	๑,๔๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๘,๙๔๖.๐๐	-	-	-	-	-	๘,๙๔๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๓,๙๗๖.๐๐	-	-	-	-	-	๓,๙๗๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่	สัญญา	วงเงินลงนาม	จำนวนเงิน	วันเดือนปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
				สัญญา	ลงวันที่	ในสัญญา	ที่เบิกจ่าย	ที่เบิกจ่าย		
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเสารแก้ว	เคหะชุมชน	๓๓,๒๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๒	๑๙ มี.ค.๖๒	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค.๖๒	๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	บุญทะนุ หมู่ที่ ๘ ต.แม่ใจ			-	-	-		-		
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๒,๙๘๘.๐๐	-	-	-	-	-	๒,๙๘๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑,๓๒๘.๐๐	-	-	-	-	-	๑,๓๒๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
				-	-	-	-	-		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลเจ้าบ้าน หมู่ที่ ๙	เคหะชุมชน	๑๒๓,๙๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๒	๑๙ มี.ค.๖๒	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค.๖๒	๑,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ต.แม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๑๑,๑๕๒.๐๐	-	-	-	-	-	๑๑,๑๕๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๔,๙๕๖.๐๐	-	-	-	-	-	๔,๙๕๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันคลื่นลำนน้ำแม่ปืม	เคหะชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	โอคลดทั้งจำนวน
	ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสเรียงกระสอบปูนทราย)									๓๓๙,๐๐๐ บาท
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๑๒,๕๑๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑๒,๕๑๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๕,๕๖๐.๐๐	-	-	-	-	-	๕,๕๖๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก	เคหะชุมชน	๓๒,๕๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๒	๒๑ มี.ค.๖๒	๓๒,๓๐๐.๐๐	๓๒,๓๐๐.๐๐	๑๑ เม.ย.๖๒	๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	สายเชื่อมลำน้ำร่องกอก หมู่ที่ ๔ ต.แม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๒,๙๑๖.๐๐	-	-	-	-	-	๒,๙๑๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑,๒๙๖.๐๐	-	-	-	-	-	๑,๒๙๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงหิน	เคหะชุมชน	๓๓,๓๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๒	๒๑ มี.ค.๖๒	๓๓,๖๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	๑๑ เม.ย.๖๒	๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	คลุกสายหลังสหกรณ์ หมู่ที่ ๕ ต.แม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๓,๐๓๔.๐๐	-	-	-	-	-	๓,๐๓๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑,๓๔๘.๐๐	-	-	-	-	-	๑,๓๔๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่	สัญญา	วงเงินลงนาม	จำนวนเงิน	วันเดือนปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
				สัญญา	ลงวันที่	ใบสัญญา	ที่เบิกจ่าย	ที่เบิกจ่าย		
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายทุ่งเกี๋ยกว่า ทิศตะวันออก หมู่ที่ ๘ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๒๐๗,๑๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๒	๑๘ มี.ค.๖๒	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๑ เม.ย.๖๒	๑๕,๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๑๘,๖๕๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑๘,๖๕๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๘,๒๘๔.๐๐	-	-	-	-	-	๘,๒๘๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายทุ่งเกี๋ยอ่างเชื่อมถนนสายคันคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๙ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๗๐,๙๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๒	๒๒ มี.ค.๖๒	๖๕,๘๐๐.๐๐	๖๕,๘๐๐.๐๐	๑๑ เม.ย.๖๒	๕,๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๖,๓๘๒.๐๐	-	-	-	-	-	๖,๓๘๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๒,๘๓๖.๐๐	-	-	-	-	-	๒,๘๓๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร อบต.แม่ใจ (หลังเก่า) พร้อมลานอเนกประสงค์สำหรับเป็น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	สร้างความเข้มแข็ง	๓๙๖,๙๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๒	๒๙ มี.ค.๖๒	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๗ มี.ย.๖๒	๔,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	สร้างความเข้มแข็ง	๓๕,๗๒๐.๐๐	-	-	-	-	-	๓๕,๗๒๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	สร้างความเข้มแข็ง	๑๕,๘๗๖.๐๐	-	-	-	-	-	๑๕,๘๗๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะป่าสุสาน บ้านสันตันมีน หมู่ที่ ๔ ต.แม่ใจ	การศาสนาฯ	๒๔๐,๘๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๒	๒๙ มี.ค.๖๒	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๔ มี.ย.๖๒	๑๕,๘๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	การศาสนาฯ	๒๑,๖๗๒.๐๐	-	-	-	-	-	๒๑,๖๗๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	การศาสนาฯ	๙,๖๓๒.๐๐	-	-	-	-	-	๙,๖๓๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการขุดลอกลำเหมืองส่งน้ำสายเหมืองกลาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ต.แม่ใจ	การเกษตร	๒๗,๖๐๐.๐๐	๑๓/๒๕๖๒	๘ พ.ค.๖๒	๒๗,๖๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	๒๓ พ.ค.๖๒	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	การเกษตร	๒,๔๘๔.๐๐	-	-	-	-	-	๒,๔๘๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	การเกษตร	๑,๑๐๔.๐๐	-	-	-	-	-	๑,๑๐๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
			๒,๖๒๕,๖๖๖.๐๐			๒,๑๐๑,๘๐๐.๐๐	๒,๑๐๑,๘๐๐.๐๐		๕๓๓,๘๖๖.๐๐	



สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่	สัญญา	วงเงินลงนาม	จำนวนเงิน	วันเดือนปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
				สัญญา	ลงวันที่	ในสัญญา	ที่เบิกจ่าย	ที่เบิกจ่าย		
๑	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม	เคหะชุมชน	๓๔๙,๓๐๐.๐๐	๙/๒๕๖๒	๒๒ มี.ค.๖๒	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๐ เม.ย.๖๒	๑,๓๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสเรียงกระสอบปูนทราย) หมู่ที่ ๘									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๓๑,๔๓๖.๐๐	-	-	-	-	-	๓๑,๔๓๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑๓,๙๗๒.๐๐	-	-	-	-	-	๑๓,๙๗๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	เคหะชุมชน	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๘/๒๕๖๒	๒๘ มี.ย.๖๒	๑๓๘,๐๐๐.๐๐		-	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
	หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๑๒,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑๒,๖๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๕๖,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	เคหะชุมชน	๑๙๕,๑๐๐.๐๐	๑๙/๒๕๖๒	๒๘ มี.ย.๖๒	๑๙๒,๐๐๐.๐๐		-	๑๙๕,๑๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
	หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๑๗,๕๕๘.๐๐	-	-	-	-	-	๑๗,๕๕๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๗,๘๐๔.๐๐	-	-	-	-	-	๗,๘๐๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรสายเลียบ	เคหะชุมชน	๑๐๔,๘๐๐.๐๐	๑๕/๒๕๖๒	๑๕ พ.ค.๖๒	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๕ มี.ย.๖๒	๑,๘๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ลำน้ำแม่อิง โดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ใจ หมู่ที่ ๕									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๙,๔๓๒.๐๐	-	-	-	-	-	๙,๔๓๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๔,๑๙๒.๐๐	-	-	-	-	-	๔,๑๙๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เคหะชุมชน	๔๐,๓๐๐.๐๐	๑๗/๒๕๖๒	๑๖ พ.ค.๖๒	๔๐,๓๐๐.๐๐	๔๐,๓๐๐.๐๐	๒๖ มี.ย.๖๒	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	บริเวณถนนสายหน้าบ้านนายณัฐพล อินตะวิชัย									
	หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๓,๖๒๖	-	-	-	-	-	๓,๖๒๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑,๖๑๒.๐๐	-	-	-	-	-	๑,๖๑๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
			๙๘๗,๗๓๒.๐๐			๘๒๑,๓๐๐.๐๐	๔๙๑,๓๐๐.๐๐	-	๔๙๖,๔๓๒.๐๐	

