

สรุปผลการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ (รวม)	จำนวนเงิน (รวม)	ดำเนินการเบิกจ่าย		ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)					จำนวนเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				โครงการ	จำนวนเงิน	รอประกาศ	ระหว่างประกาศ	รอลงนามในสัญญา	ระหว่างก่อสร้างหรือส่งมอบ	รอการเบิกจ่าย		
๑	<u>ค่าครุภัณฑ์</u> ตามเทศบัญญัติ ปี ๖๒	๑๗	๓๘๑,๕๐๐.๐๐	๑๗.๐๐	๒๘๒,๙๒๐.๐๐	-	-	-	-	-	๙๘,๕๘๐.๐๐	
	รวม	๑๗	๓๘๑,๕๐๐.๐๐	๑๗.๐๐	๒๘๒,๙๒๐.๐๐	-	-	-	-	-	๙๘,๕๘๐.๐๐	
๑	<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> ตามเทศบัญญัติ ปี ๖๒	๒๐	๒,๖๒๕,๖๖๖.๐๐	๑๕	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๕	-	๓๗๕,๖๖๖.๐๐	
๒	จ่ายขาดเงินสะสม ปี ๖๒	๕	๙๘๗,๗๓๒.๐๐	๕	๘๒๑,๓๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑๖๖,๔๓๒.๐๐	
	รวม	๒๕	๓,๖๑๓,๓๙๘.๐๐	๑๗	๓,๐๗๑,๓๐๐.๐๐	-	-	-	๕	-	๕๔๒,๐๙๘.๐๐	

(ลงชื่อ).....  
 (นางสาววรฤทัย ต๊ะมาธง)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....  
 (นางรสสุคนธ์ อุตระพงษ์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง



สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับ ร/ร	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ขนาด ๒ บาน) (มอก.) จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท (สำนักปลัดเทศบาล)	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๑๑,๐๐๐.๐๐	๔๖/๒๕๖๒	๔ เม.ย.๖๒	๑๐,๗๘๐.๐๐	๑๐,๗๘๐.๐๐	๑๗ เม.ย.๖๒	๒๒๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ขนาด ๒ บาน) (มอก.) จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท (กองคลัง)	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๑๑,๐๐๐.๐๐	๒๙/๒๕๖๒	๒๑ ม.ค.๖๒	๑๐,๗๘๐.๐๐	๑๐,๗๘๐.๐๐	๒๓ ม.ค.๖๒	๒๒๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๓	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว (กองคลัง)	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๒,๒๐๐.๐๐	๒๙/๒๕๖๒	๒๑ ม.ค.๖๒	๒,๑๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	๒๓ ม.ค.๖๒	๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๔	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท (กองคลัง)	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๔,๔๐๐.๐๐	๔๖/๒๕๖๒	๔ เม.ย.๖๒	๔,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๐.๐๐	๑๗ เม.ย.๖๒	๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ มี.ค.๖๒
๕	ตู้โทรศัพท์สาขา จำนวน ๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๙/๒๕๖๒	๓ ก.ย.๖๒	๑๖,๙๐๐.๐๐	๑๖,๙๐๐.๐๐	๑๗ ก.ย.๖๒	๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒
๖	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร (ขนาด ๒ บาน) (มอก.) จำนวน ๒ หลัง ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท (กองคลัง)	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑๐/๒๕๖๒	๓ ก.ย.๖๒	๑๐,๙๐๐.๐๐	๑๐,๙๐๐.๐๐	๙ ก.ย.๖๒	๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒
๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๕ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท (สำนักปลัดฯ)	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๘๕,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๒ ส.	๑๐ ก.ย.๖๒	๖๘,๔๐๐.๐๐	๖๘,๔๐๐.๐๐	๒๗ ก.ย.๖๒	๑๖,๖๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๐๐๐ บาท (สำนักปลัดฯ)	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๓๒,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๒ ส.	๑๐ ก.ย.๖๒	๒๖,๖๐๐.๐๐	๒๖,๖๐๐.๐๐	๒๗ ก.ย.๖๒	๕,๔๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๒,๐๐๐ บาท (สำนักปลัดฯ)	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๒๒,๐๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๒ ส.	๑๐ ก.ย.๖๒	๑๖,๓๐๐.๐๐	๑๖,๓๐๐.๐๐	๒๗ ก.ย.๖๒	๕,๗๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒
๑๐	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัดฯ)	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๑,๕๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๒ ส.	๑๐ ก.ย.๖๒	๑,๒๖๐.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๒๗ ก.ย.๖๒	๑๕๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒
๑๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท (กองคลัง)	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๓๔,๐๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๒ ส.	๑๐ ก.ย.๖๒	๒๗,๓๖๐.๐๐	๒๗,๓๖๐.๐๐	๒๗ ก.ย.๖๒	๖,๖๔๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒
๑๒	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง)	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๗๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๒	๑๐ ก.ย.๖๒	๖๓๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	๒๗ ก.ย.๖๒	๗๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒
๑๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท (กองช่าง)	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๓๔,๐๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๒ ส.	๑๐ ก.ย.๖๒	๑๓,๖๘๐.๐๐	๑๓,๖๘๐.๐๐	๒๗ ก.ย.๖๒	๓,๓๒๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒
๑๔	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเนกประสงค์ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๗๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๒	๑๐ ก.ย.๖๒	๖๓๐.๐๐	๖๓๐.๐๐	๒๗ ก.ย.๖๒	๗๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒
๑๕	จอร์บบภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๘๐ นิ้ว ขนาด ๑๘๐ นิ้ว	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	๓๕,๒๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๒ ส.	๑๑-ก.ย.-๖๒	๑๗,๙๐๐.๐๐	๑๗,๙๐๐.๐๐	๒๗ ก.ย.๖๒	๑๗,๓๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒
๑๖	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	๔๒,๕๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๒ ส.	๑๑-ก.ย.-๖๒	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๗ ก.ย.๖๒	๒๙,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒
๑๗	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	๕๔,๕๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๒ ส.	๑๑-ก.ย.-๖๒	๔๑,๕๐๐.๐๐	๔๑,๕๐๐.๐๐	๒๗ ก.ย.๖๒	๑๒,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒
	รวมเงินทั้งสิ้น		๓๘๑,๕๐๐.๐๐			๒๘๒,๙๒๐.๐๐	๒๘๒,๙๒๐.๐๐		๙๘,๕๘๐.๐๐	



สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา



ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่สัญญา	สัญญาลงวันที่	วงเงินลงนามในสัญญา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	วันเดือนปีที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ สพด. รวมใจพัฒนา (บ้านป่าตึง)	การศึกษา	๑๔๘,๔๐๐.๐๐	๑๔/๒๕๖๒	๑๕ พ.ค.๖๒	๑๔๘,๒๐๐.๐๐	๑๔๘,๒๐๐.๐๐	๑๙ ส.ค.๖๒	๒๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	การศึกษา	๑๒,๑๓๒.๐๐	-	-	-	-	-	๑๒,๑๓๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	การศึกษา	๕,๓๙๒.๐๐	-	-	-	-	-	๕,๓๙๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอยบ้านจัดสรร ผังทุ่งนา หมู่ที่ ๑ ต. แม่ใจ	เคหะชุมชน	๓๑๒,๓๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๒	๒๕ มี.ย.๖๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗ มี.ย.๖๒	๑๒,๓๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๒๘,๑๐๘.๐๐	-	-	-	-	-	๒๘,๑๐๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑๒,๔๙๒.๐๐	-	-	-	-	-	๑๒,๔๙๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยบ้านนางเนตรนภา คำป่าถึงบ้านนางคำป้อ เปรมศรี หมู่ที่ ๖ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๘๗,๑๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๒	๑๙ มี.ค.๖๒	๘๖,๕๐๐.๐๐	๘๖,๕๐๐.๐๐	๑ พ.ค.๖๒	๖๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๗,๘๐๔.๐๐	-	-	-	-	-	๗,๘๐๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๓,๔๘๔.๐๐	-	-	-	-	-	๓,๔๘๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบววกเกี้ยว หมู่ที่ ๖ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๔๙๕,๕๐๐.๐๐	๑๖/๒๕๖๒	๑๖ พ.ค.๖๒	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๘ มี.ย.๖๒	๑,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๔๔,๕๙๔.๐๐	-	-	-	-	-	๔๔,๕๙๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑๙,๘๒๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑๙,๘๒๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ซอยบ้านนางนวล จันทร์เรือน หมู่ที่ ๗ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๙๙,๔๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๒	๑๙ มี.ค.๖๒	๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค.๖๒	๑,๔๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๘,๙๔๖.๐๐	-	-	-	-	-	๘,๙๔๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๓,๙๗๖.๐๐	-	-	-	-	-	๓,๙๗๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเสารแก้ว บุญทะนุ หมู่ที่ ๘ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๓๓,๒๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๒	๑๙ มี.ค.๖๒	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค.๖๒	๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๒,๙๘๘.๐๐	-	-	-	-	-	๒,๙๘๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑,๓๒๘.๐๐	-	-	-	-	-	๑,๓๒๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายศาลเจ้าบ้าน หมู่ที่ ๙ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๑๒๓,๙๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๒	๑๙ มี.ค.๖๒	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๐๐๐.๐๐	๑ พ.ค.๖๒	๑,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๑๑,๑๕๒.๐๐	-	-	-	-	-	๑๑,๑๕๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๔,๙๕๖.๐๐	-	-	-	-	-	๔,๙๕๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสเรียงกระสอบปูนทราย)	เคหะชุมชน								ยอดคงค้างจำนวน
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๑๒,๕๑๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑๒,๕๑๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๕,๕๖๐.๐๐	-	-	-	-	-	๕,๕๖๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายเชื่อมลำน้ำร่องกอก หมู่ที่ ๔ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๓๒,๔๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๒	๒๑ มี.ค.๖๒	๓๒,๓๐๐.๐๐	๓๒,๓๐๐.๐๐	๑๑ เม.ย.๖๒	๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๒,๙๑๖.๐๐	-	-	-	-	-	๒,๙๑๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑,๒๙๖.๐๐	-	-	-	-	-	๑,๒๙๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงหิน คลุกสายหลังสหกรณ์ หมู่ที่ ๕ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๓๓,๓๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๒	๒๑ มี.ค.๖๒	๓๓,๖๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	๑๑ เม.ย.๖๒	๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๓,๐๓๔.๐๐	-	-	-	-	-	๓,๐๓๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑,๓๔๘.๐๐	-	-	-	-	-	๑,๓๔๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายทุ่งเกี้ยวว่า ทิศตะวันออก หมู่ที่ ๘ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๒๐๗,๑๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๒	๑๘ มี.ค.๖๒	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๑ เม.ย.๖๒	๑๕,๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๑๘,๖๔๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑๘,๖๔๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๘,๒๘๔.๐๐	-	-	-	-	-	๘,๒๘๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลงหินคลุก สายทุ่งเกี้ยวเชื่อมถนนสายคันคลอง ชลประทาน หมู่ที่ ๙ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๗๐,๙๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๒	๒๑ มี.ค.๖๒	๖๕,๘๐๐.๐๐	๖๕,๘๐๐.๐๐	๑๑ เม.ย.๖๒	๕,๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๖,๓๘๒.๐๐	-	-	-	-	-	๖,๓๘๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๒,๘๓๖.๐๐	-	-	-	-	-	๒,๘๓๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร อบต.แม่ใจ (หลังเก่า) พร้อมลานอเนกประสงค์สำหรับเป็น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	สร้างความเข้มแข็ง	๓๙๖,๙๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๒	๒๙ มี.ค.๖๒	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	๓๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๗ มี.ย.๖๒	๔,๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	สร้างความเข้มแข็ง	๓๕,๗๒๐.๐๐	-	-	-	-	-	๓๕,๗๒๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	สร้างความเข้มแข็ง	๑๕,๘๖๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑๕,๘๖๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะป่าสุสาน บ้านสันตน์มื่น หมู่ที่ ๔ ต.แม่ใจ	การศาสนา	๒๔๐,๘๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๒	๒๙ มี.ค.๖๒	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๔ มี.ย.๖๒	๑๕,๘๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	การศาสนา	๒๑,๖๗๒.๐๐	-	-	-	-	-	๒๑,๖๗๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	การศาสนา	๙,๖๓๒.๐๐	-	-	-	-	-	๙,๖๓๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการขุดลอกลำเหมืองส่งน้ำสายเหมืองกลาง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ต.แม่ใจ	การเกษตร	๒๗,๖๐๐.๐๐	๑๓/๒๕๖๒	๘ พ.ค.๖๒	๒๗,๖๐๐.๐๐	๒๗,๖๐๐.๐๐	๒๓ พ.ค.๖๒	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	การเกษตร	๒,๔๘๔.๐๐	-	-	-	-	-	๒,๔๘๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	การเกษตร	๑,๑๐๔.๐๐	-	-	-	-	-	๑,๑๐๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล รวมใจพัฒนา	บริหารทั่วไป	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๐/๒๕๖๒ (ใบสั่งจ้าง)	๕ ส.ค.๖๒	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๔ ก.ย.๖๒	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	บริหารทั่วไป	๒,๗๐๐.๐๐						๒,๗๐๐.๐๐	โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	บริหารทั่วไป	๑,๒๐๐.๐๐						๑,๒๐๐.๐๐	
									-	
๑๖	โครงการก่อสร้างห้องเก็บของ อาคารผลิตสินค้าชุมชน ห้องถื่นรวมใจพัฒนา หมู่ที่ ๔ ต.แม่ใจ	ส่งเสริมและ สนับสนุนฯ	๘๕,๔๐๐.๐๐	๒๐/๒๕๖๒	๒๑ ส.ค.๖๒	๘๕,๓๐๐.๐๐			๘๕,๔๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	บริหารทั่วไป	๗,๖๘๖.๐๐						๗,๖๘๖.๐๐	โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	บริหารทั่วไป	๓,๔๑๖.๐๐						๓,๔๑๖.๐๐	
									-	
๑๗	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาล ตำบลรวมใจพัฒนา หมู่ที่ ๔	บริหารทั่วไป	๘๘,๗๐๐.๐๐	๒๑/๒๕๖๒	๒๑ ส.ค.๖๒	๘๘,๗๐๐.๐๐			๘๘,๗๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	บริหารทั่วไป	๗,๙๘๓.๐๐						๗,๙๘๓.๐๐	โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	บริหารทั่วไป	๓,๕๔๘.๐๐						๓,๕๔๘.๐๐	
									-	
๑๘	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ศาลาประชาคม รวมใจพัฒนา) จุดที่ ๑ (ด้านหลังศาลาประชาคมรวมใจ พัฒนา) หมู่ที่ ๔ ต.แม่ใจ	บริหารทั่วไป	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๒/๒๕๖๒	๒๗ ก.ย.๖๒	๑๔๐,๑๐๐.๐๐			๑๔๓,๐๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	บริหารทั่วไป	๑๒,๘๗๐.๐๐						๑๒,๘๗๐.๐๐	โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	บริหารทั่วไป	๕,๗๒๐.๐๐						๕,๗๒๐.๐๐	

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ศาลาประชาคม รวมใจพัฒนา) จุดที่ ๒ (ด้านหน้าศาลาประชาคมรวมใจ พัฒนา) หมู่ที่ ๔ ต.แม่ใจ	บริหารทั่วไป	๒๐๗,๓๐๐.๐๐	๒๓/๒๕๖๒	๒๗ ก.ย. ๖๒	๒๐๗,๓๐๐.๐๐			๒๐๗,๓๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ
									-	โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒
									-	วันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๒
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	บริหารทั่วไป	๑๘,๖๕๗.๐๐						๑๘,๖๕๗.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	บริหารทั่วไป	๘,๒๙๒.๐๐						๘,๒๙๒.๐๐	
									-	
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย ๒ หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ใจ	บำบัดน้ำเสีย	๓๑,๓๐๐.๐๐	๒๔/๒๕๖๒	๒๗ ก.ย. ๖๒	๓๐,๖๐๐.๐๐			๓๑,๓๐๐.๐๐	ระหว่างดำเนินการ
									-	โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๒
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๒,๘๑๗.๐๐						๒,๘๑๗.๐๐	วันที่ ๑๙ ส.ค. ๖๒
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑,๒๕๒.๐๐						๑,๒๕๒.๐๐	
			๒,๖๒๕,๖๖๖.๐๐			๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐		๓๗๕,๖๖๖.๐๐	



สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่	สัญญา	วงเงินลงนาม	จำนวนเงิน	วันเดือนปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
				สัญญา	ลงวันที่	ในสัญญา	ที่เบิกจ่าย	ที่เบิกจ่าย		
๑	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม	เคหะชุมชน	๓๔๙,๓๐๐.๐๐	๙/๒๕๖๒	๒๒ มี.ค.๖๒	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๐ เม.ย.๖๒	๑,๓๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ดอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสเรียงกระสอบปูนทราย) หมู่ที่ ๘									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๓๑,๔๓๖.๐๐	-	-	-	-	-	๓๑,๔๓๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑๓,๙๗๒.๐๐	-	-	-	-	-	๑๓,๙๗๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	เคหะชุมชน	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๘/๒๕๖๒	๒๘ มี.ย.๖๒	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๗ ก.ย.๖๒	๒,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๑๒,๖๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑๒,๖๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๕๖,๐๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	เคหะชุมชน	๑๙๕,๑๐๐.๐๐	๑๙/๒๕๖๒	๒๘ มี.ย.๖๒	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๗ ส.ค.๖๒	๓,๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๑๗,๕๕๘.๐๐	-	-	-	-	-	๑๗,๕๕๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๗,๘๐๔.๐๐	-	-	-	-	-	๗,๘๐๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรสายเลียบ	เคหะชุมชน	๑๐๔,๘๐๐.๐๐	๑๕/๒๕๖๒	๑๕ พ.ค.๖๒	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๕ มี.ย.๖๒	๑,๘๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ลำน้ำแม่อิง โดยลงหินคลุก หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ใจ หมู่ที่ ๕									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๙,๔๓๒.๐๐	-	-	-	-	-	๙,๔๓๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๔,๑๙๒.๐๐	-	-	-	-	-	๔,๑๙๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	เคหะชุมชน	๔๐,๓๐๐.๐๐	๑๗/๒๕๖๒	๑๖ พ.ค.๖๒	๔๐,๓๐๐.๐๐	๔๐,๓๐๐.๐๐	๒๖ มี.ย.๖๒	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	บริเวณถนนสายหน้าบ้านนายณัฐพล อินตะวิชัย									
	หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน	เคหะชุมชน	๓,๖๒๖	-	-	-	-	-	๓,๖๒๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๑,๖๑๒.๐๐	-	-	-	-	-	๑,๖๑๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
			๙๘๗,๗๓๒.๐๐			๘๒๑,๓๐๐.๐๐	๘๒๑,๓๐๐.๐๐	-	๑๖๖,๔๓๒.๐๐	

*(Handwritten signatures and initials)*