



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา โทร ๐-๕๔๔๒-๘๘๒๙ ต่อ ๖  
ที่ พย ๕๔๓๐๒/๕๔๓ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

ตามที่ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ  
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและควบคุมการดำเนินการ  
จัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
และได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
ในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม  
สรุปผลการดำเนินการด้านพัสดุ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เงินยืมขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรฤทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

~ (น)๕๐๐๕ กจ.ร.๓๐๑.๑๖๖๖

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

- เห็นควรพิจารณา..... กสิ วิจิตร

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

สืบทารวจโท

(วศิษฐ์ สีหสกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

“ชบู่โต เสฏฐิธู ขบรูสะเสฐิ”

“คู้ตีคักตบได้ เปี้ยคู้ปะเสอิธู”

สรุปผลการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  
 ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ร.ก.	รายการ	จำนวนโครงการ (รวม)	จำนวนเงิน (รวม)	ดำเนินการเบิกจ่าย		ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)					จำนวนเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				โครงการ	จำนวนเงิน	รอประกาศ	ระหว่างประกาศ	รอลงนามในสัญญา	ระหว่างก่อสร้างหรือส่งมอบ	รอการเบิกจ่าย		
๑	<b>ค่าครุภัณฑ์</b> ตามเทศบัญญัติ ปี ๖๓	๑๒	๑,๘๓๕,๓๗๐.๐๐	๑๑	๘๑๙,๐๗๕.๐๐	๑	-	-	-	-	๑,๐๑๖,๒๙๕.๐๐	
	<b>รวม</b>	๑๒	๑,๘๓๕,๓๗๐.๐๐	๑๑	๘๑๙,๐๗๕.๐๐	๑	-	-	-	-	๑,๐๑๖,๒๙๕.๐๐	
๑	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> ตามเทศบัญญัติ ปี ๖๓	๕	๑,๖๒๘,๑๐๕.๐๐	๔	๙๐๓,๐๙๕.๐๐	-	-	-	๑	-	๗๒๕,๐๑๐.๐๐	
๒	ตามเงินสะสม ปี ๖๓	๒๑	๖,๖๕๒,๘๗๕.๐๐	๑๘	๓,๗๔๙,๔๕๓.๕๗	๑	-	๑	๑	-	๒,๙๐๓,๔๒๑.๔๓	
	<b>รวม</b>	๒๖	๘,๒๘๐,๙๘๐.๐๐	๑๗	๔,๖๕๒,๕๔๘.๕๗	๑	-	๑	๒	-	๓,๖๒๘,๔๓๑.๔๓	

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ  
 (นางสาววรฤทัย ต๊ะมาธง)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่



สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่สัญญาสัญญา	สัญญาลงวันที่	วงเงินลงนามในสัญญา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	วันเดือนปีที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๖ ชุด	ครุภัณฑ์กีฬาและนันทนาการ	๔๙๒,๙๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๓	๑๑ มี.ค.๖๓	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย.๖๓	๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒	เครื่องพ่นหมอกควัน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๕๕,๐๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๔๒/๒๕๖๓	๒๘ ก.พ.๖๓	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๖ มี.ค.๖๓	๔,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๓	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ยกเลิกประกาศร่างอยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดฯ
๔	สายส่งน้ำดับเพลิง	ครุภัณฑ์ดับเพลิง	๑๕,๐๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๕๕/๒๕๖๓	๑๐ มี.ค.๖๓	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐ เม.ย.๖๓	-	เบิกจ่ายแล้ว
๕	เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน ๑๐ เครื่อง เครื่องละ ๖๕๐ บาท	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๖,๕๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๗๖/๒๕๖๓	๑๕ พ.ค.๖๓	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๒๘ พ.ค.๖๓	๔๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๖	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดบัต ๒๔ นิ้ว แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๓ ชุด ชุด ๆ ละ ๔,๘๙๐ บาท	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๑๒,๔๗๐.๐๐	๒/๒๕๖๓	๑๘ พ.ค.๖๓	๑๐๔,๕๓๕.๐๐	๑๐๔,๕๓๕.๐๐	๘ มิ.ย. ๖๓	๗,๙๓๕.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๗	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๕.๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๗๖/๒๕๖๓	๑๕ พ.ค.๖๓	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๒๘ พ.ค.๖๓	๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๘	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๔,๘๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๖๘/๒๕๖๓	๑ พ.ค.๖๓	๔,๗๕๐.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐	๘ พ.ค.๖๓	๕๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๙	เครื่องเสียงสำหรับงานประชุม จำนวน ๑ ชุด	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	๒๒,๐๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๘๔/๒๕๖๓	๒๙ พ.ค.๖๓	๒๑,๔๙๐.๐๐	๒๑,๔๙๐.๐๐	๘ มิ.ย.๖๓	๕๑๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๐	ชุดหอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสายประกอบด้วยปากออร์นพร้อมยูนิต สายไฟแอมป์ขยาย ไมโครโฟน พร้อมติดตั้ง สำหรับหมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	๗๘,๐๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๘๓/๒๕๖๓	๒๙ พ.ค.๖๓	๗๖,๐๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๖ มิ.ย.๖๓	๒,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๑	เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๒.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์ การเกษตร	๑๓,๘๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๗๕/๒๕๖๓	๑๒ พ.ค.๖๓	๑๓,๘๐๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค.๖๓	-	เบิกจ่ายแล้ว
๑๒	เครื่องวัดอุณหภูมิผิวหนังด้วยคลื่นอินฟราเรด (เครื่องเทอร์โมสแกน) ชนิดมือถือ จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	๑๐,๕๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๗๐/๒๕๖๓	๕ พ.ค.๖๓	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๗ พ.ค.๖๓	-	เบิกจ่ายแล้ว
	<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>		<b>๑,๘๓๕,๓๗๐.๐๐</b>				<b>๘๑๙,๐๗๕.๐๐</b>		<b>๑,๐๑๖,๒๙๕.๐๐</b>	

สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา  
 ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยลึก- สุดเขต หมู่ที่ ๗ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๒๒๘,๖๐๐.๐๐	๙/๒๕๖๓	๖ มี.ค.๖๓	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๕ เม.ย.๖๓	๑๖,๖๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๒๐,๕๗๔.๐๐						๒๐,๕๗๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๙,๑๔๔.๐๐	-	-	-	-	-	๙,๑๔๔.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้านนายขาว อุตลลมา หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๗๒๔,๒๐๐.๐๐	๑๘/๒๕๖๓	๒ เม.ย.๖๓	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ย.๖๓	๒๔๖,๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๖๕,๑๗๘.๐๐						๖๕,๑๗๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๒๘,๙๖๘.๐๐						๒๘,๙๖๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสเรียงกระสอบปูนทราย)	เคหะชุมชน	๑๕๒,๔๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๓	๓ มี.ค.๖๓	๑๕๒,๓๙๕.๐๐	๑๕๒,๓๙๕.๐๐	๒๗ มี.ค.๖๓	๕.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	บริเวณทิศใต้สะพานบ้านป่าตึงเหนือ หมู่ที่ ๘ ต.แม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๑๓,๗๑๖.๐๐						๑๓,๗๑๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๖,๐๙๖.๐๐						๖,๐๙๖.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสเรียงกระสอบปูนทราย)	เคหะชุมชน	๖๕,๓๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๓	๑๐ มี.ค.๖๓	๖๐,๗๐๐.๐๐	๖๐,๗๐๐.๐๐	๑๕ เม.ย.๖๓	๔,๖๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	บริเวณหน้าบ้านนายสง อุดจิงา หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๕,๘๗๘.๐๐						๕,๘๗๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๒,๖๑๒.๐๐						๒,๖๑๒.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงาน เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	บริหารงานทั่วไป	๒๗๐,๓๐๐.๐๐	๒๔/๒๕๖๓	๒๕ พ.ค.๖๓	๒๗๐,๒๙๐.๐๐			๒๗๐,๓๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๒๔,๓๒๗.๐๐						๒๔,๓๒๗.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินอุดหนุนสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๑๐,๘๑๒.๐๐						๑๐,๘๑๒.๐๐	
			๑,๖๒๘,๑๐๕.๐๐				๙๐๓,๐๙๕.๐๐		๗๒๕,๐๑๐.๐๐	




สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่สัญญา	สัญญาลงวันที่	วงเงินลงนามในสัญญา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	วันเดือนปีที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวังเกาเกาะ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๑,๔๓๕,๒๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๓	๒๖ ก.พ.๖๓	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ เม.ย.๖๓	๔๕๕,๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๑๒๙,๑๖๘.๐๐						๑๒๙,๑๖๘.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๕๗,๕๐๘.๐๐	-	-	-	-	-	๕๗,๕๐๘.๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย บ้านครูอยู่-ศาลเจ้าบ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๒๔๕,๗๐๐.๐๐	๑๔/๒๕๖๓	๒๕ มี.ค.๖๓	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๙ พ.ค.๖๓	๘,๗๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๒๒,๑๑๓.๐๐						๒๒,๑๑๓.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๙,๘๒๘.๐๐	-	-	-	-	-	๙,๘๒๘.๐๐	
๓	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเลียบลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๖๓๗,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๓	๒๘ ก.พ.๖๓	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๓ เม.ย.๖๓	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๕๗,๓๓๐.๐๐						๕๗,๓๓๐.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๒๕,๔๘๐.๐๐	-	-	-	-	-	๒๕,๔๘๐.๐๐	
๔	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเลียบลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๒๘๘,๒๐๐.๐๐	๑๖/๒๕๖๓	๒ เม.ย.๖๓	๒๗๘,๙๐๐.๐๐	๒๗๘,๙๐๐.๐๐	๒๖ พ.ค.๖๓	๙,๓๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๒๕,๙๓๘.๐๐						๒๕,๙๓๘.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๑๑,๕๒๘.๐๐						๑๑,๕๒๘.๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณนา นายศรี นายยัน หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๓๓๒,๕๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๓	๓ มี.ค.๖๓	๓๒๑,๐๒๓.๐๐	๓๒๑,๐๒๓.๐๐	๓ เม.ย.๖๓	๑๑,๔๗๗.๐๐	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่สัญญา	สัญญาลงวันที่	วงเงินลงนามในสัญญา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	วันเดือนปีที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๒๙,๙๒๕.๐๐						๒๙,๙๒๕.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๑๓,๓๐๐.๐๐						๑๓,๓๐๐.๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงลานจอดรถด้วยหินคลุกและ	เคหะชุมชน	๙๒,๘๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๓	๒๘ ก.พ.๖๓	๘๖,๕๓๒.๐๔	๘๖,๕๓๒.๐๔	๑๓ มี.ค.๖๓	๖,๒๖๗.๙๖	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ดินถมป่าสุสานบ้านสันตันมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๘,๓๕๒.๐๐						๘,๓๕๒.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๓,๗๑๒.๐๐						๓,๗๑๒.๐๐	
๗	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายทางเข้าโรงเรียน	เคหะชุมชน	๑๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๗/๒๕๖๓	๒ เม.ย.๖๓	๑๑๖,๔๐๐.๐๐	๑๑๖,๔๐๐.๐๐	๑๘ พ.ค.๖๓	๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	บ้านป่าดิ่ง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๑๐,๔๘๕.๐๐						๑๐,๔๘๕.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๔,๖๖๐.๐๐						๔,๖๖๐.๐๐	
๘	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้าน	เคหะชุมชน	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๙/๒๕๖๓	๙ เม.ย.๖๓	๒๖๔,๘๐๐.๐๐	๒๖๔,๘๐๐.๐๐	๒๖ พ.ค.๖๓	๙,๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๒๔,๖๖๐.๐๐						๒๔,๖๖๐.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๑๐,๙๖๐.๐๐						๑๐,๙๖๐.๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอสะพาน	เคหะชุมชน	๒๑,๑๐๐.๐๐	๑๓/๒๕๖๓	๑๙ มี.ค.๖๓	๒๐,๖๐๐.๐๐	๒๐,๖๐๐.๐๐	๒๐ เม.ย.๖๓	๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๑,๘๙๙.๐๐						๑,๘๙๙.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๘๔๔.๐๐						๘๔๔.๐๐	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงพยาบาล	เคหะชุมชน	๓๒,๓๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๓	๑๙ มี.ค.๖๓	๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๘ พ.ค.๖๓	๑,๓๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าดิ่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๒,๙๐๗.๐๐						๒,๙๐๗.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๑,๒๙๒.๐๐						๑,๒๙๒.๐๐	



ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภท ครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำถนน คสล. สายบววกเก้าย่าง หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๕๕,๘๐๐.๐๐	๑๕/๒๕๖๓	๓๑ มี.ค.๖๓	๕๓,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	๕ พ.ค.๖๓	๒,๘๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๕,๐๒๒.๐๐						๕,๐๒๒.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๒,๒๓๒.๐๐						๒,๒๓๒.๐๐	
๑๒	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส เรียงกระสอบปูนทราย)	เคหะชุมชน	๖๐,๕๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	๑๑ มี.ค. ๖๓	๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	๓ เม.ย.๖๓	๑,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	บริเวณ นานายส่วย เขื่อนเมืองพาน หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๕,๔๔๕.๐๐						๕,๔๔๕.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๒,๔๒๐.๐๐						๒,๔๒๐.๐๐	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลง หินคลุก สายข้าง ทต.รวมใจพัฒนา ทิศตะวันออก	เคหะชุมชน	๑๑๘,๘๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๓	๔ มี.ค. ๖๓	๑๑๑,๐๑๔.๐๐	๑๑๑,๐๑๔.๐๐	๓ เม.ย.๖๓	๗,๗๘๖.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	หมู่ที่ ๔ ตำบล แม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๑๐,๖๙๒.๐๐						๑๐,๖๙๒.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๔,๗๕๒.๐๐						๔,๗๕๒.๐๐	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลง หินคลุกสายทุ่งก้านันปิด หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๑๖๐,๖๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๓	๕ ก.พ.๖๓	๑๔๕,๒๘๔.๕๓	๑๔๕,๒๘๔.๕๓	๔ มี.ค.๖๓	๑๕,๓๑๕.๔๗	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๑๔,๔๕๔.๐๐						๑๔,๔๕๔.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๖,๔๒๔.๐๐						๖,๔๒๔.๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ( ซอย ๔ ) หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ใจปง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	เคหะชุมชน	๑๑๘,๗๐๐.๐๐	๒๕/๒๕๖๓	๒๕ พ.ค.๖๓	๑๑๘,๗๐๐.๐๐			๑๑๘,๗๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างก่อสร้าง
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๑๐,๖๘๓.๐๐						๑๐,๖๘๓.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๔,๗๔๘.๐๐						๔,๗๔๘.๐๐	

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่สัญญา	สัญญาลงวันที่	วงเงินลงนามในสัญญา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	วันเดือนปีที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูลำเหมือง สาธารณะสายข้างบ้านนายสิงห์ ปาตี หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๔๒๘,๒๐๐.๐๐						๔๒๘,๒๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายศาลเจ้าบ้าน - บ้านครูอยู่ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๘๖๖,๖๐๐.๐๐		๓๐ มิ.ย. ๖๓	๖๑๓,๐๐๐.๐๐			๘๖๖,๖๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำ ร่างสัญญา
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ยายากแก้วล่าง หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๔๘๓,๕๐๐.๐๐	๒๐/๒๕๖๓	๑๘ พ.ค. ๖๓	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ มิ.ย. ๖๓	๓,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายวังบ้านนายเต็ง อุดตะมา หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	เคหะชุมชน	๕๗,๑๐๐.๐๐	๒๑/๒๕๖๓	๑๙ พ.ค. ๖๓	๕๖,๔๐๐.๐๐	๕๖,๔๐๐.๐๐	๒๓ มิ.ย. ๖๓	๗๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายชาติ ยาสุมทร หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๓๘,๒๐๐.๐๐	๒๒/๒๕๖๓	๑๙ พ.ค. ๖๓	๓๗,๗๐๐.๐๐	๓๗,๗๐๐.๐๐	๒๓ มิ.ย. ๖๓	๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภท ครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๓,๔๓๘.๐๐						๓,๔๓๘.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๑,๕๒๘.๐๐						๑,๕๒๘.๐๐	
๒๑	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. )	เคหะชุมชน	๒๔,๒๐๐.๐๐	๒๓/๒๕๖๓	๑๙ พ.ค. ๖๓	๒๓,๘๐๐.๐๐	๒๓,๘๐๐.๐๐	๒๓ มี.ย. ๖๓	๔๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	สายทางเข้าถาปนสถาน ด้านทิศใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ									
	อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๒,๑๗๘.๐๐						๒,๑๗๘.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๙๖๘.๐๐						๙๖๘.๐๐	
			๖,๖๕๒,๘๗๕.๐๐				๓,๗๔๙,๔๕๓.๕๗		๒,๙๐๓,๔๒๑.๔๓	