



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา โทร ๐-๕๔๔๒-๘๘๒๙ ต่อ ๖

ที่ พย ๕๔๓๐๒/พ.ส.๕

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

ตามที่ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและควบคุมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสรุปผลการดำเนินการด้านพัสดุ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรฤทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นในเคหกรรม

.....

.....

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

- เห็นควรพิจารณา

.....

.....

สibtารวจโท

(วศิษฐ์ สีหสกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

.....

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

“ซุโตะ เสฐฐิ มขุสเสสุ”


“ผู้ตั้งกตขได้ เข็มผู้ประเสธิฐ”


สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน โครงการ (รวม)	จำนวนเงิน (รวม)	ดำเนินการเบิกจ่าย		ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)					จำนวนเงิน คงเหลือ	หมายเหตุ
				โครงการ	จำนวนเงิน	รอ ประกาศ	ระหว่าง ประกาศ	รอลงนาม ในสัญญา	ระหว่างก่อสร้าง หรือส่งมอบ	รอการ เบิกจ่าย		
ค่าครุภัณฑ์												
๑	ตามเทศบัญญัติ ปี ๖๔	๙	๗๑๑,๔๐๐.๐๐	๑	๖๕,๐๐๐.๐๐	๘	-	-	-	-	๖๔๖,๔๐๐.๐๐	
	รวม	๙	๗๑๑,๔๐๐.๐๐	๑	๖๕,๐๐๐.๐๐	๘	-	-	-	-	๖๔๖,๔๐๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
๑	ตามเทศบัญญัติ ปี ๖๔	๑๐	๒,๔๓๓,๙๐๐.๐๐	-	-	๑๐	-	-	-	-	๒,๔๓๓,๙๐๐.๐๐	
	รวม	๑๐	๒,๔๓๓,๙๐๐.๐๐	-	-	๑๐	-	-	-	-	๒,๔๓๓,๙๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ
(นางสาวรฤทัย ต๊ะมาธง)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ
(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	ค่าพัดลมตั้งพื้น จำนวน ๕ เครื่อง	สำนักงาน	๕,๐๐๐.๐๐							ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	ค่าปรับเปลี่ยนระบบการใช้คลื่นความถี่หอกระจาย ไฟฟ้าและวิทยะ	ไฟฟ้าและวิทยะ	๖๕,๗๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๔	๙ พ.ย.๖๓	๑๙ ม.ค.๖๔	๖๕,๐๐๐.๐๐	๒๗ พ.ย.๖๓	๗๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๓	เก้าอี้พนักงาน ๑ ตัว	สำนักงาน	๒,๕๐๐.๐๐							ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒										
๔	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ ๒ บาท จำนวน ๔ ตู้	สำนักงาน	๒๒,๐๐๐.๐๐							ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์	๒๓,๐๐๐.๐๐							ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า	คอมพิวเตอร์	๒๙,๐๐๐.๐๐							ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบเคลือบบาง	ดับเพลิง	๓๑,๐๐๐.๐๐							ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	เครื่องพ่นยาแบบใช้แรงลมชนิดสะพายหลัง	การเกษตร	๕๓,๒๐๐.๐๐							ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	เครื่องเล่นสนามในร่ม (บ้านบอล)	การศึกษา	๔๘๐,๐๐๐.๐๐							ยังไม่ได้ดำเนินการ
			๗๑๑,๔๐๐.๐๐				๖๕,๐๐๐.๐๐		๗๐๐.๐๐	



สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่	สัญญา	วงเงินลงนาม	จำนวนเงิน	วันเดือนปี	คงเหลือ	หมายเหตุ
				สัญญา	ลงวันที่					
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนาย ส่วย เขื่อนเมืองพาน ม.๖ ๒๓๑	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๖๗,๓๐๐.๐๐							ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้าง ร.ร. บ้านป่าตึง ม. ๖ ๒๓๒	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๕๕๕,๓๐๐.๐๐							ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง ร.พ. ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ ๒๓๓	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๔๙๘,๕๐๐.๐๐							ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายเลียบลำน้ำแม่ปืม ม. ๖ ต.แม่ใจ ๒๓๔	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๒๗๔,๗๐๐.๐๐							ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายเลียบลำน้ำแม่ปืม ม.๘ ต.แม่ใจ ๒๓๕	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๑๗๖,๑๐๐.๐๐							ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการซ่อมสร้างถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลง ดินถม สายทุ่งผักตูด ม.๙ ต.แม่ใจ ๒๓๖	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๒๑๑,๗๐๐.๐๐							ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลง หินคลุก สายทุ่งผักตูด ม.๙ ต. ๒๓๗	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๑๔๐,๐๐๐.๐๐							ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลง หินคลุก สายเลียบลำน้ำแม่อิง ทิศตะวันออก ม.๔ ต.แม่ใจ ๒๓๘	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๔๒๐,๓๐๐.๐๐							ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่	สัญญา	วงเงินลงนาม	จำนวนเงิน	วันเดือนปี	คงเหลือ	หมายเหตุ	
				สัญญา	ลงวันที่	ในสัญญา	ที่เบิกจ่าย	ที่เบิกจ่าย			
๙	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเครื่องออก กำลังกาย ม.๖ ต.แม่ใจ ๒๔๙	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๖๒,๐๐๐.๐๐								ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเครื่องออก กำลังกาย ม.๘ ต.แม่ใจ ๒๕๐	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๒๔,๐๐๐.๐๐								ยังไม่ได้ดำเนินการ
			๒,๔๓๓,๙๐๐.๐๐								

Jan *Jan*