



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา โทร ๐-๕๔๔๒-๘๘๒๙ ต่อ ๖
ที่ พย ๕๔๓๐๒/ วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

ตามที่ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและควบคุมการดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
และได้จัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
สรุปผลการดำเนินการด้านพัสดุ ดังนี้

๑. การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เงินยืมขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ต่อนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรฤทัย ต๊ะมาธง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

- เห็นควรพิจารณา.....

(นางรสสุคนธ์ อุดรพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.

(วศิษฐ์ สีหสกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

ร.ต.ต.

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

“ซบุดโต เสฏฐิธู มขุสเสสสุ”

“ผู้ตั้งฝึกตนได้ เข็มผู้ประเสริฐ”

สรุปผลการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวนโครงการ (รวม)	จำนวนเงิน (รวม)	ดำเนินการเบิกจ่าย		ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)					จำนวนเงินคงเหลือ	หมายเหตุ
				โครงการ	จำนวนเงิน	รอประกาศ	ระหว่างประกาศ	รอลงนามในสัญญา	ระหว่างก่อสร้างหรือส่งมอบ	รอการเบิกจ่าย		
	ค่าครุภัณฑ์											
๑	ตามเทศบัญญัติ ปี ๖๓	๑๘	๒,๐๒๘,๑๗๐.๐๐	๑๗	๙๖๐,๖๗๕.๐๐	-	-	-	๑	-	๑,๐๖๗,๔๙๕.๐๐	
	รวม	๑๘	๒,๐๒๘,๑๗๐.๐๐	๑๗	๙๖๐,๖๗๕.๐๐	-	-	-	๑	-	๑,๐๖๗,๔๙๕.๐๐	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
๑	ตามเทศบัญญัติ ปี ๖๓	๕	๑,๕๓๔,๙๔๖.๐๐	๕	๑,๑๗๓,๓๘๕.๐๐	-	-	-	-	-	๓๖๑,๕๖๑.๐๐	
๒	ตามเงินสะสม ปี ๖๓	๒๕	๗,๑๒๒,๔๖๖.๐๐	๒๐	๔,๔๘๑,๑๕๓.๕๗	๕	-	-	-	-	๒,๖๔๑,๓๑๒.๔๓	
	รวม	๓๐	๘,๖๕๗,๔๑๒.๐๐	๓๐	๕,๖๕๔,๕๓๘.๕๗	๕	-	-	-	-	๓,๐๐๒,๘๗๓.๔๓	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววรรุทัย ต๊ะมาธง)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางรสศคนธ์ อุตระพงษ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อ วัสดุ (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยลึก- สุดเขต หมู่ที่ ๗ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๒๒๘,๖๐๐.๐๐	๙/๒๕๖๓	๖ มี.ค.๖๓	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๕ เม.ย.๖๓	๑๖,๖๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	โอนลด
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)			-	-	-	-	-	-	โอนลด
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้านนายขาว อุตสาหกรรม หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๗๒๔,๒๐๐.๐๐	๑๘/๒๕๖๓	๒ เม.ย.๖๓	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ย.๖๓	๒๔๖,๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๖๕,๑๗๘.๐๐						๖๕,๑๗๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๒๘,๙๖๘.๐๐						๒๘,๙๖๘.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณทิศใต้สะพานบ้านป่าตึงเหนือ หมู่ที่ ๘ ต.แม่ใจ	เคหะชุมชน	๑๕๒,๔๐๐.๐๐	๖/๒๕๖๓	๓ มี.ค.๖๓	๑๕๒,๓๙๕.๐๐	๑๕๒,๓๙๕.๐๐	๒๗ มี.ค.๖๓	๕.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	โอนลด
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)			-	-	-	-	-	-	โอนลด
๔	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสเรียงกระสอบปูนทราย) บริเวณหน้าบ้านนายสง อุดจينا หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ	เคหะชุมชน	๖๕,๓๐๐.๐๐	๑๐/๒๕๖๓	๑๐ มี.ค.๖๓	๖๐,๗๐๐.๐๐	๖๐,๗๐๐.๐๐	๑๕ เม.ย.๖๓	๔,๖๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	โอนลด
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	โอนลด
๕	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงาน เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	บริหารงานทั่วไป	๒๗๐,๓๐๐.๐๐	๒๔/๒๕๖๓	๒๕ พ.ค.๖๓	๒๗๐,๒๙๐.๐๐	๒๗๐,๒๙๐.๐๐	๑๕ ก.ค.๖๓	๑๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	โอนลด
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	โอนลด
			๑,๕๓๔,๙๕๖.๐๐				๑,๑๗๓,๓๘๕.๐๐		๓๖๑,๕๖๑.๐๐	

สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภท ครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	ที่ดินและ	๑,๔๓๕,๒๐๐.๐๐	๓/๒๕๖๓	๒๖ ก.พ.๖๓	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๙๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ เม.ย.๖๓	๔๕๕,๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	สายวังแก้วเคาะ หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ	สิ่งก่อสร้าง								
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)			-	-	-	-	-	-	ตามมติที่ประชุม
										สภาฯ ครั้งที่ ๓
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	ที่ดินและ	๒๔๕,๗๐๐.๐๐	๑๔/๒๕๖๓	๒๔ มี.ค.๖๓	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๙ พ.ค.๖๓	๘,๗๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	สาย บ้านครูอยู่-ศาลเจ้าบ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ	สิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-		
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)			-	-	-	-	-	-	ตามมติที่ประชุม
										สภาฯ ครั้งที่ ๓
๓	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	ที่ดินและ	๖๓๗,๐๐๐.๐๐	๔/๒๕๖๓	๒๘ ก.พ.๖๓	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๔๗,๐๐๐.๐๐	๓ เม.ย.๖๓	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	สายเลียบลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ	สิ่งก่อสร้าง								
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)			-	-	-	-	-	-	ตามมติที่ประชุม
										สภาฯ ครั้งที่ ๓
๔	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	ที่ดินและ	๒๘๘,๒๐๐.๐๐	๑๖/๒๕๖๓	๒ เม.ย.๖๓	๒๗๘,๙๐๐.๐๐	๒๗๘,๙๐๐.๐๐	๒๖ พ.ค.๖๓	๙,๓๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	สายเลียบลำน้ำแม่ปืม หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ	สิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-	
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	ตามมติที่ประชุม
									-	สภาฯ ครั้งที่ ๓
๕	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม	ที่ดินและ	๓๓๒,๕๐๐.๐๐	๗/๒๕๖๓	๓ มี.ค.๖๓	๓๒๑,๐๒๓.๐๐	๓๒๑,๐๒๓.๐๐	๓ เม.ย.๖๓	๑๑,๔๗๗.๐๐	จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
	(ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัสเรียงกระสอบปูนทราย)	สิ่งก่อสร้าง								
	บริเวณนา นายศรี นาขยัน หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่สัญญา	สัญญาลงวันที่	วงเงินลงนามในสัญญา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	วันเดือนปีที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	ตามมติที่ประชุมสภา ครั้งที่ ๓
๖	โครงการปรับปรุงลานจอดรถด้วยหินคลุกและดินถมป่าสุสานบ้านสันต้นมัน หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๙๒,๘๐๐.๐๐	๕/๒๕๖๓	๒๘ ก.พ.๖๓	๘๖,๕๓๒.๐๔	๘๖,๕๓๒.๐๔	๑๓ มี.ค.๖๓	๖,๒๖๗.๙๖	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	ตามมติที่ประชุมสภา ครั้งที่ ๓
๗	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายทางเข้าโรงเรียนบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๑๖,๕๐๐.๐๐	๑๗/๒๕๖๓	๒ เม.ย.๖๓	๑๑๖,๔๐๐.๐๐	๑๑๖,๔๐๐.๐๐	๑๘ พ.ค.๖๓	๑๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	ตามมติที่ประชุมสภา ครั้งที่ ๓
๘	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายในหมู่บ้านสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ใจ	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๙/๒๕๖๓	๙ เม.ย.๖๓	๒๖๔,๘๐๐.๐๐	๒๖๔,๘๐๐.๐๐	๒๖ พ.ค.๖๓	๙,๒๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	ตามมติที่ประชุมสภา ครั้งที่ ๓
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคอสะพาน หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ใจ	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒๑,๑๐๐.๐๐	๑๓/๒๕๖๓	๑๙ มี.ค.๖๓	๒๐,๖๐๐.๐๐	๒๐,๖๐๐.๐๐	๒๐ เม.ย.๖๓	๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	ตามมติที่ประชุมสภา ครั้งที่ ๓
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าตึง หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓๒,๓๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๓	๑๙ มี.ค.๖๓	๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๑,๐๐๐.๐๐	๑๘ พ.ค.๖๓	๑,๓๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	ตามมติที่ประชุมสภา ครั้งที่ ๓

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภท ครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำถนน คสล.	ที่ดินและ	๕๕,๘๐๐.๐๐	๑๕/๒๕๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๓	๕๓,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	๕ พ.ค. ๖๓	๒,๘๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	สายบวกเก้าอี้ง่า หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ใจ	สิ่งก่อสร้าง								
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	ตามมติที่ประชุม สภาฯ ครั้งที่ ๓
๑๒	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม	ที่ดินและ	๖๐,๕๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๓	๑๑ มี.ค. ๖๓	๕๙,๐๐๐.๐๐	๕๙,๐๐๐.๐๐	๓ เม.ย. ๖๓	๑,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	(ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส เรียงกระสอบปูนทราย)	สิ่งก่อสร้าง								
	บริเวณ นานายส่วย เชื้อเมืองพาน หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	ตามมติที่ประชุม สภาฯ ครั้งที่ ๓
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตร โดยลง	ที่ดินและ	๑๑๘,๘๐๐.๐๐	๘/๒๕๖๓	๔ มี.ค. ๖๓	๑๑๑,๐๑๔.๐๐	๑๑๑,๐๑๔.๐๐	๓ เม.ย. ๖๓	๗,๗๘๖.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	หินคลุก สายข้าง ทต.รวมใจพัฒนา ทิศตะวันออก	สิ่งก่อสร้าง								
	หมู่ที่ ๔ ตำบล แม่ใจ									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	ตามมติที่ประชุม สภาฯ ครั้งที่ ๓
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนสายเพื่อการเกษตรโดยลง	ที่ดินและ	๑๖๐,๖๐๐.๐๐	๒/๒๕๖๓	๕ ก.พ. ๖๓	๑๔๕,๒๘๔.๕๓	๑๔๕,๒๘๔.๕๓	๔ มี.ค. ๖๓	๑๕,๓๑๕.๔๗	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	หินคลุกสายทุ่งก้านันปิด หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ	สิ่งก่อสร้าง								
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	ตามมติที่ประชุม สภาฯ ครั้งที่ ๓
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ขอย ๔)	ที่ดินและ	๑๑๘,๗๐๐.๐๐	๒๕/๒๕๖๓	๒๕ พ.ค. ๖๓	๑๑๘,๗๐๐.๐๐	๑๑๘,๗๐๐.๐๐	๑๕ ก.ค. ๖๓	-	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ใจปง อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	สิ่งก่อสร้าง								
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	ตามมติที่ประชุม สภาฯ ครั้งที่ ๓

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภท ครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูลำเหมือง	ที่ดินและ	๔๒๘,๒๐๐.๐๐						๔๒๘,๒๐๐.๐๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	สาธารณะสายข้างบ้านนายสิงห์ ปาตี หมู่ที่ ๗	สิ่งก่อสร้าง								
	ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน		๓๘,๕๓๘.๐๐						๓๘,๕๓๘.๐๐	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)		๑๗,๑๒๘.๐๐						๑๗,๑๒๘.๐๐	
									-	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	ที่ดินและ	๘๖๖,๖๐๐.๐๐		๓๐ มี.ย.๖๓	๖๑๓,๐๐๐.๐๐	๖๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๘ ก.ย. ๖๓	๒๕๓,๖๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย
	สายศาลเจ้าบ้าน - บ้านครุอยู่ ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๖	สิ่งก่อสร้าง								
	ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	ที่ดินและ	๔๘๓,๕๐๐.๐๐		๒๐/๒๕๖๓	๑๘ พ.ค.๖๓	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ มี.ย.๖๓	๓,๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อย
	ยบวงเก้าอี้ หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๙ ตำบลแม่ใจ	สิ่งก่อสร้าง								
	อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	ตามมติที่ประชุม
										สภาฯ ครั้งที่ ๓
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	ที่ดินและ	๕๗,๑๐๐.๐๐		๒๑/๒๕๖๓	๑๙ พ.ค.๖๓	๕๖,๔๐๐.๐๐	๒๓ มี.ย.๖๓	๗๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อย
	สายข้างบ้านนายเตียง อุตตะมา หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ใจ	สิ่งก่อสร้าง								
	อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	ตามมติที่ประชุม
										สภาฯ ครั้งที่ ๓

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภท ครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	ที่ดินและ	๓๘,๒๐๐.๐๐	๒๒/๒๕๖๓	๑๙ พ.ค.๖๓	๓๗,๗๐๐.๐๐	๓๗,๗๐๐.๐๐	๒๓ มิ.ย.๖๓	๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	สายบ้านนายชาติ ยาสุมทร หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ	สิ่งก่อสร้าง								
	อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	ตามมติที่ประชุม
										สภาฯ ครั้งที่ ๓
๒๑	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	ที่ดินและ	๒๔,๒๐๐.๐๐	๒๓/๒๕๖๓	๑๙ พ.ค.๖๓	๒๓,๘๐๐.๐๐	๒๓,๘๐๐.๐๐	๒๓ มิ.ย.๖๓	๔๐๐.๐๐	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
	สายทางเข้าฌาปนสถาน ด้านทิศใต้ หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ใจ	สิ่งก่อสร้าง								
	อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา									
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน								-	ไม่ประสงค์ใช้เงิน
	เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)								-	ตามมติที่ประชุม
										สภาฯ ครั้งที่ ๓
๒๒	โครงการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค	ที่ดินและ	๘๘,๑๐๐.๐๐							อยู่ระหว่างจัดทำ
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๑	สิ่งก่อสร้าง								ราคากลาง
	ตำบลแม่ใจ									
๒๓	โครงการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค	ที่ดินและ	๒๔๙,๙๐๐.๐๐							อยู่ระหว่างจัดทำ
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๖	สิ่งก่อสร้าง								ราคากลาง
	ตำบลแม่ใจ									
๒๔	โครงการขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค	ที่ดินและ	๗๖๗,๗๐๐.๐๐							อยู่ระหว่างจัดทำ
	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ ๘	สิ่งก่อสร้าง								ราคากลาง
	ตำบลแม่ใจ									
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ถนน	ที่ดินและ	๗๓,๖๐๐.๐๐							อยู่ระหว่างจัดทำ
	สายสันทราย-แม่เย็น หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ใจ	สิ่งก่อสร้าง								ราคากลาง
			๗,๑๒๒,๔๖๖.๐๐				๔,๔๘๑,๑๕๓.๕๗		๒,๖๔๑,๓๑๒.๔๓	



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

สรุปการดำเนินงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่สัญญา	สัญญาลงวันที่	วงเงินลงนามในสัญญา	จำนวนเงินที่เบิกจ่าย	วันเดือนปีที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๖ ชุด	ครุภัณฑ์กีฬา และนันทนาการ	๔๙๒,๙๐๐.๐๐	๑/๒๕๖๓	๑๑ มี.ค.๖๓	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๒ เม.ย.๖๓	๙๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒	เครื่องพ่นหมอกควัน	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๕๙,๐๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๔๒/๒๕๖๓	๒๘ ก.พ.๖๓	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๖ มี.ค.๖๓	๔,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๓	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	สัญญาซื้อ ๓/๒๕๖๓	๑๕ ก.ย.๖๓	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างรอ ส่งมอบ
๔	สายส่งน้ำดับเพลิง	ครุภัณฑ์ ดับเพลิง	๑๕,๐๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๕๕/๒๕๖๓	๑๐ มี.ค.๖๓	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐ เม.ย.๖๓	-	เบิกจ่ายแล้ว
๕	เครื่องโทรศัพท์พื้นฐาน จำนวน ๑๐ เครื่อง เครื่องละ ๖๙๐ บาท	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๖,๙๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๗๖/๒๕๖๓	๑๕ พ.ค.๖๓	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๒๘ พ.ค.๖๓	๔๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๖	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาดบัด ๒๔ นิ้ว แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๓ ชุด ชุด ๆ ละ ๔,๘๙๐ บาท	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๑๑๒,๔๗๐.๐๐	๒/๒๕๖๓	๑๘ พ.ค.๖๓	๑๐๔,๕๓๕.๐๐	๑๐๔,๕๓๕.๐๐	๘ มิ.ย. ๖๓	๗,๙๓๕.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๗	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๗๖/๒๕๖๓	๑๕ พ.ค.๖๓	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	๒๘ พ.ค.๖๓	๕๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๘	เก้าอี้ทำงานผู้บริหาร	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๔,๘๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๖๘/๒๕๖๓	๑ พ.ค.๖๓	๔,๗๕๐.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐	๘ พ.ค.๖๓	๕๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๙	เครื่องเสียงสำหรับงานประชุม จำนวน ๑ ชุด	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	๒๒,๐๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๘๔/๒๕๖๓	๒๙ พ.ค.๖๓	๒๑,๔๙๐.๐๐	๒๑,๔๙๐.๐๐	๘ มิ.ย.๖๓	๕๑๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๐	ชุดหอกระจายข่าว ระบบเสียงตามสายประกอบ ด้วยปากฮอร์นพร้อมยูนิต สายไฟแอมป์ขยาย ไมโครโฟน พร้อมติดตั้ง สำหรับหมู่บ้าน จำนวน ๑ ชุด	ครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	๗๘,๐๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๘๓/๒๕๖๓	๒๙ พ.ค.๖๓	๗๖,๐๐๐.๐๐	๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๖ มิ.ย.๖๓	๒,๐๐๐.๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๑๑	เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว ชนิด ตั้งพื้น ขนาด ๒.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์ การเกษตร	๑๓,๘๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๗๕/๒๕๖๓	๑๒ พ.ค.๖๓	๑๓,๘๐๐.๐๐	๑๓,๘๐๐.๐๐	๑๔ พ.ค.๖๓	-	เบิกจ่ายแล้ว
๑๒	เครื่องวัดอุณหภูมิผิวหนังด้วยคลื่นอินฟราเรด (เครื่องเทอร์โมสแกน) ชนิดมือถือ จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท	ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	๑๐,๕๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๗๐/๒๕๖๓	๕ พ.ค.๖๓	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๗ พ.ค.๖๓	-	เบิกจ่ายแล้ว
๑๓	เก้าอี้ทำงานบุนวม จำนวน ๑ ตัว	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๒,๒๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๑๐๖/๒๕๖๓	๑๕ ก.ย.๖๓	๒,๒๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๘ ก.ย.๖๓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	เครื่องพิมพ์เช็ค ชนิดเข็มกระแทกเมตริกซ์ จำนวน ๒๔ เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๓๗,๔๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๑๐๓/๒๕๖๓	๑๐ ก.ย.๖๓	๓๗,๔๐๐.๐๐	๓๗,๔๐๐.๐๐	๒๙ ก.ย.๖๓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙" จำนวน ๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๓๐,๐๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๑๐๓/๒๕๖๓	๑๐ ก.ย.๖๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ ก.ย.๖๓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	ประเภทครุภัณฑ์	วงเงินที่อนุมัติ	เลขที่ สัญญา	สัญญา ลงวันที่	วงเงินลงนาม ในสัญญา	จำนวนเงิน ที่เบิกจ่าย	วันเดือนปี ที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
๑๖	เครื่องสำรองไฟ ขนาด KVA จำนวน ๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๑๒,๐๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๑๐๓/๒๕๖๓	๑๐ ก.ย.๖๓	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๒๙ ก.ย.๖๓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๗	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า ติดตั้ง แบบแขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	ครุภัณฑ์ สำนักงาน	๕๑,๒๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๑๐๓/๒๕๖๓	๑๐ ก.ย.๖๓	๕๐,๕๐๐.๐๐			๕๑,๒๐๐.๐๐	ระหว่างรอส่ง มอบ
๑๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙" จำนวน ๒ เครื่อง ๗ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	๖๐,๐๐๐.๐๐	ใบสั่งซื้อ ๑๐๔/๒๕๖๓	๑๐ ก.ย.๖๓	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ ก.ย.๖๓	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวมเงินทั้งสิ้น		๒,๐๒๘,๑๗๐.๐๐				๙๖๐,๖๗๕.๐๐		๑,๐๖๗,๔๙๕.๐๐	

(Handwritten signatures in blue ink)